

第7回久万高原町再生可能エネルギー発電検討協議会 議事録

1 開催日時

令和6年3月27日（水）13時30分～14時30分

2 開催場所

久万町民館 2階 議員控室

3 構成員数9人 うち出席者数9人

出席者：別紙のとおり

4 議事

- (1) 黒藤川発電所建設工事の進捗状況および工期延長について
- (2) 設備整備計画の変更について
- (3) その他

5 議事の経過の概要及びその結果

- (1) 黒藤川発電所建設工事の進捗状況および工期延長について
 - ・工期延長について
現地の地盤状況を踏まえた対策工事等の追加により工期を6か月延長する。
変更後工期 令和3年6月 ～ 令和6年12月（運転開始）
 - ・設備整備の進捗状況について
発電事業者から、前回協議会からこれまでの進捗状況について現地状況写真等を用いて説明を行った。
構成員からは、発電事業者や久万高原町に対し、水圧管路設置に伴う赤線等の復旧方法に関する問題提起があった。
構成員からは、発電所の建屋の内装材等に使用された久万高原町産の木材について確認があった。
 - ・農林漁業の健全な発展に資する取組の状況について
発電事業者から、農林漁業の健全な発展に資する取組の状況について説明を行った。
- (2) 設備整備計画の変更について
発電事業者から、工期延長に伴い設備整備計画の変更が必要になったことについて説明を行った結果、変更内容に関する特段の質疑等はなく、原案にて発電事業者から久万高原町へ変更申請することとなった。
- (3) その他
なし